



ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ชาย แสงโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีแก้ว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ แยกได้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๕
 - ๑.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑๐ โครงการ
 - ๑.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ
๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕
 - ๒.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๐ โครงการ
 - ๒.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ
๓. โครงการกันเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕
 - ๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๐ โครงการ
 - ๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ
๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕
 - ๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๐ โครงการ
 - ๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๔ ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ ๗,๕๔๔,๘๐๐ บาท
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๔๕๒,๓๐๐ บาท
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ ครั้ง
รวมเงินงบประมาณ ๑๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๖,๙๖๗,๐๐๐ บาท

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาในเรื่องระยะเวลาดำเนินการให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การแก้ไขข้อมูลจากเจ้าของโครงการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลานาน ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล

แนวทางแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

เทศบาลตำบลศรีแก้ว

งบลงทุน

(โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565)

ที่	แผนงานหรือโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ตามสัญญา	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
	งานบริหารทั่วไป	232,000.00	230,400.00	
	งบลงทุน	232,000.00	230,400.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	23,000.00	21,400.00	
	ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,800.00	5,800.00	ร้านมาสเตอร์เค
1	ถังน้ำดื่มไฟฟ้า/ถังต้มน้ำร้อนดีจิตอล จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,800 บาท	5,800.00	5,800.00	ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/65 ลว. 5 ก.ย.65 ฎ.649/65 ลว. 13 ก.ย.65 ส่งมอบ 7 ก.ย.65 ตรวจรับ 7 ก.ย.65
	ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	8,600.00	7,000.00	
1	บิ๊มน้ำไคโว ท่อขนาด 2 นิ้ว 2 แรงแม้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 1 เครื่อง	8,600.00	7,000.00	ร้านไทยเจริญเคมีภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ 26/65 ลว. 28 มี.ค.65 ฎ.344/65 ลว. 7 เม.ย.65 ส่งมอบ 30 มี.ค.65 ตรวจรับ 30 มี.ค.65
	ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน	8,600.00	8,600.00	
1	เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	8,600.00	8,600.00	ร้านไทยเจริญเคมีภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ 25/65 ลว. 28 มี.ค.65 ฎ.343/65 ลว. 7 เม.ย.65 ส่งมอบ 30 มี.ค.65 ตรวจรับ 30 มี.ค.65
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,000.00	209,000.00	
	ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	209,000.00	209,000.00	
1	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลศรีแก้ว	109,000.00	109,000.00	หจก.สงวนโฮมเซ็นเตอร์ สัญญาจ้าง 18/65 ลว. 15 มี.ค.65 ฎ.365/65 ลว. 26 เม.ย.65 ส่งมอบ 12 เม.ย.65 ตรวจรับ 21 เม.ย.65
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาล ตำบลศรีแก้ว	100,000.00	100,000.00	หจก.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2021 สัญญาจ้างเลขที่ 25/65 ลว. 12 พ.ค.65 (17 พ.ค.-15 มิ.ย.65) 2 ปี ฎ.443/65 ลว. 9 มิ.ย.65 ส่งมอบ 1 มิ.ย.65 ตรวจรับ 7 มิ.ย.65

	แผนงานการพาณิชย์			
	งานกิจการประปา	350,000.00		
	งบลงทุน	350,000.00		
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000.00		
	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	350,000.00		
1	ค่าก่อสร้างท่อส่งระบบประปาเทศบาลตำบลศรีแก้ว	350,000.00	350,000.00	ร้านโชควิเศษ สัญญาจ้างเลขที่ 1/66 ลว. 28 ต.ค.65 (1 พ.ย.65-29 ม.ค.66) ฎ. /66 ลว. 10 ม.ค.66 เงิน 350,000 ส่งมอบ 26 ต.ค.65 ตรวจรับ 28 ต.ค.65 (เปิดตัดปีกรณีไม่มีข้อผูกพัน)
	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
	งานบริหารงานคลัง	49,800.00	49,800.00	
	งบลงทุน	49,800.00	49,800.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	49,800.00	49,800.00	
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	49,800.00	49,800.00	ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/65 ลว. 5 ก.ย.65
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับติดตั้งห้องทำงานพัสดุ จำนวน 2 ตัว	49,800.00	49,800.00	หจก.อำนาจเจริญชัยพลาย เซอร์วิส ฎ.658/65 ลว. 16 ก.ย.65 ส่งมอบ 7 ก.ย.65 ตรวจรับ 7 ก.ย.65
	แผนงานการศึกษา			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	416,500.00	414,500.00	
	งบลงทุน	416,500.00	414,500.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	346,500.00	346,500.00	
	ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,000.00	338,000.00	
1	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 3 ตัว ๆ 22,000 บาท	140,000.00	140,000.00	สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/65 ลว. 12 ก.ย. 65 หจก.อำนาจเจริญชัยพลาย เซอร์วิส ฎ.684/65 ลว.23 ก.ย.65 ส่งมอบ 16 ก.ย.65 ตรวจรับ 16 ก.ย.65
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆละ 51,000 บาท	198,000.00	198,000.00	หจก.อำนาจเจริญชัยพลาย เซอร์วิส สัญญาซื้อขาย 4/65 ลว. 17 พ.ค.65 ฎ.409/65 ลว. 25 พ.ค.65 ส่งมอบ 23 พ.ค.65 ตรวจรับ 23 พ.ค.65
	ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,500.00	8,500.00	
1	ตู้เย็น ขนาด 7 คิว จำนวน 1 ตู้ ๆละ	8,500.00	8,500.00	อำนาจเจริญชัยพลาย เซอร์วิส ใบสั่งซื้อ 22/65 ลว. 22 มี.ค.65 ฎ.317/65 ลว. 24 มี.ค.65 ส่งมอบ 23 มี.ค.65 ตรวจรับ 23 มี.ค.65

	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00	68,000.00	
	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	70,000.00	68,000.00	
1	โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว จำนวน 1 ป้าย	20,000.00	18,000.00	ร้านมาสเตอร์เค สัญญาจ้าง 23/65 ลว. 10 พ.ค.65 (13 พ.ค.-11 มิ.ย.65) 2 ปี ฎ.410/65 ลว. 25 พ.ค.65 ส่งมอบ 23 พ.ค.65 ตรวจรับ 25 พ.ค.65
			(2,000)	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2	50,000.00	50,000.00	ทจก.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2021 สัญญาจ้างเลขที่ 24/65 ลว. 12 พ.ค.65 (17 พ.ค.-15 มิ.ย.65) 2 ปี ฎ.452/65 ลว. 22 มิ.ย.65 ส่งมอบ 13 มิ.ย.65 ตรวจรับ 16 มิ.ย.65
	แผนงานสาธารณสุข			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	118,000.00	118,000.00	
	งบลงทุน	118,000.00	118,000.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	118,000.00	118,000.00	
	ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	118,000.00	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๗ละ 59,000 บาท	118,000.00	118,000.00	ร้านไทยเจริญเคมีภัณฑ์ สัญญาซื้อขาย 3/65 ลว. 1 เม.ย.65 ฎ.345/65 ลว. 11 เม.ย.65 ส่งมอบ 5 เม.ย.65 ตรวจรับ 5 เม.ย.65
	แผนงานเคหะและชุมชน			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	14,100.00	14,100.00	
	งบลงทุน	14,100.00	14,100.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	14,100.00	14,100.00	
	ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,000.00	5,000.00	
1	ค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ จำนวน 1 ตู้ ๗ละ 5000 บาท	5,000.00	5,000.00	ร้านมีทรัพย์ ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/65 ลว. 30 ส.ค.65 ฎ.635/65 ลว.6 ก.ย.65 ส่งมอบ 1 ก.ย.65 ตรวจรับ 1 ก.ย.65
	ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	9,100.00	9,100.00	
1	เทพวัดระยะทาง โฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ม้วน	4,100.00	4,100.00	ร้านมีทรัพย์ ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/65 ลว. 30 ส.ค.65 ฎ.634/65 ลว. 6 ก.ย.65 ส่งมอบ 1 ก.ย.65 ตรวจรับ 1 ก.ย.65

2	ไม้สตีฟ ยาว 4 เมตร จำนวน 1 อัน	5,000.00	5,000.00	ร้านมีทรัพย์ ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/65 ลว. 30 ส.ค.65 ฎ.634/65 ลว. 6 ก.ย.65 ส่งมอบ 1 ก.ย.65 ตรวจรับ 1 ก.ย.65
	แผนงานเคหะและชุมชน			
	งานไฟฟ้าและประปา	250,000.00		
	งบลงทุน	250,000.00		
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00		
	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	250,000.00		
	1.โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลศรีแก้ว ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล ตำบลศรีแก้ว กำหนดจำนวน 10 จุด ราคาจุดละ 25,000 รวมเป็นเงิน 250,000 บาท	250,000.00	250,000.00	(เบิกตัดปีกรณีไม่มีข้อมูล)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
	งบลงทุน	4,815,400.00	2,382,500.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	80,000.00	80,000.00	
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,000.00	80,000.00	
1	เครื่องเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต	80,000.00	80,000.00	ร้านมาสเตอร์เค ฎ.702/65 ลว. 28 ก.ย.65
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,735,400.00	2,302,500.00	
	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,735,400.00	2,302,500.00	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายเฉลิมศรี ไชยพันธ์ - ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2)	370,000.00	369,000.00	ทจก.แก้วทอง คอนสตรัคชั่น สัญญาจ้าง 31/65 ลว. 18 ส.ค.65 (23 ส.ค.-20 พ.ย.65) ฎ.137/66 ลว.6 ธ.ค.65 ส่งมอบ 18 พ.ย.65 ตรวจรับ 23 พ.ย.65 (1,000) (เบิกตัดปีกรณีมีข้อมูล)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (สายสี่แยก รพสต.ศรีแก้ว-สนามกีฬา)	307,000.00	306,000.00	ทจก. 3 อ.วิศวกรรม สัญญาจ้าง 22/65 ลว. 22 เม.ย.65 (27 เม.ย.-25 ก.ค.65) ฎ.462/65 ลว.27 มิ.ย.65 ส่งมอบ 7 มิ.ย.65 ตรวจรับ 10 มิ.ย.65 (1,000)

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (แยกทางหลวงชนบท ยส 4004 (กม.ที่ 10+019) - ฝ่ายลำห้วยโพง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1)	380,000.00	379,500.00 (500)	ทจก.3 อ.วิชาวกรรม สัญญาจ้างเลขที่ 17/65 ลว. 17 ก.พ.65 (18 ก.พ.-18 พ.ค.65) ฎ.381/65 ลว. 6 พ.ค.65 ส่งมอบ 18 เม.ย.65 ตรวจรับ 21 เม.ย.65
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 (สายแยกฐานจุดบั้งไฟ-ตงใหญ่ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9)	320,000.00	319,000.00 (1,000)	ทจก.สงวนโฮมเซ็นเตอร์ สัญญาจ้างเลขที่ 30/65 ลว. 18 ส.ค.65 (23 ส.ค.-20 พ.ย.65) ฎ.138/66 ลว.6 ธ.ค.65 ส่งมอบ 18 พ.ย.65 ตรวจรับ 23 พ.ย.65 (เบิกตัดปีกรณีมีข้อผูกพัน)
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 (สายเริ่มจากที่ดินนายประเดิม กุมารสิทธิ์ - ที่ดินนางพิศมัย สิทธิประเสริฐ)	320,000.00	319,000.00 (1,000)	บริษัท สงวนกรุป 2019 จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 32/65 ลว. 18 ส.ค.65 (23 ส.ค.-20 พ.ย.65) ฎ.139/66 ลว.6 ธ.ค.65 ส่งมอบ 18 พ.ย.65 ตรวจรับ 23 พ.ย.65 (เบิกตัดปีกรณีมีข้อผูกพัน)
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	297,000.00	296,000.00 (1,000)	ทจก.สงวนโฮมเซ็นเตอร์ สัญญาจ้างเลขที่ 29/65 ลว. 18 ส.ค.65 (23 ส.ค.-21 ต.ค.65) ฎ.146/66 ลว. 14 ธ.ค.65 ส่งมอบ 18 พ.ย.65 ตรวจรับ 23 พ.ย.65 (เบิกตัดปีกรณีมีข้อผูกพัน)
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 (บ้านนางนาง พลชัย - แยกบ้านนายพงศกร ท้าวนอก)	440,000.00	438,000.00 (2,000)	ทจก.สงวนโฮมเซ็นเตอร์ สัญญาจ้างเลขที่ 28/65 ลว. 13 มิ.ย.65 ฎ.700/65 ลว. 28 ก.ย.65 ส่งมอบ 31 ส.ค.65 ตรวจรับ 9 ก.ย.65
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายลา ฝูพันธ์ - นายบริบูรณ์ แสงฉวี)	239,000.00	239,000.00	ทจก.สงวนโฮมเซ็นเตอร์ สัญญาจ้างเลขที่ 27/65 ลว. 13 มิ.ย.65 (17 มิ.ย.-15 ส.ค.65) ฎ.699/65 ลว. 28 ก.ย.65 ส่งมอบ 20 ก.ย.65 ตรวจรับ 23 ก.ย.65
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายปอง ทาณะระ - บ้านนายวิเชียร กุมารสิทธิ์)	207,000.00	206,000.00 (1,000)	ทจก. 3 อ.วิชาวกรรม สัญญาจ้างเลขที่ 26/65 ลว. 13 มิ.ย.65 (17 มิ.ย.-15 ส.ค.65) ฎ. 698/65 ลว. 27 ก.ย.65 ส่งมอบ 19 ก.ย.65 ตรวจรับ 21 ก.ย.65

17	โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 (สายแยกถนนบ้านศรีแก้ว - บ้านห้องแซง ถึงนางามณี มุลชีวะ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9)	122,000.00	122,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,245,800.00	3,209,300.00	(เบิกตัดปีกรณีไม่มีข้อผูกพัน)

หมายเหตุ	รวมจ่ายจริง	3,209,300.00
1 กั้นเงินเบิกตัดปี(กรณีมีข้อผูกพัน) มี 4 โครงการ เป็นเงิน		1,303,000.00
2 กั้นเงินเบิกตัดปี(กรณีไม่มีข้อผูกพัน) มี 7 โครงการ เป็นเงิน		1,719,400.00
รวมจ่ายจริงบวกกั้นเงิน		<u><u>6,231,700.00</u></u>

ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน = $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด}}$

= $\frac{6,231,700 \times 100}{6,245,800}$ = ร้อยละ 99.77

เทศบาลตำบลศรีแก้ว
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565

หมวดประเภท	จำนวนเงิน จัดสรร	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนประทาย-ศรีแก้ว บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร. ยาว 2,100 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	6,010,000.00	6,000,000.00	ฎ.444/65 ลว. 9 มิ.ย.65 ส่งมอบงาน 20 พ.ค.65 ตรวจรับงาน 25 พ.ค.65	ทจก.จระประกาก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 2/65 ลว. 23 พ.ย.64 (24 พ.ย.-22 พ.ค.65) งวดที่ 1 1,800,000 งวดที่ 2 1,800,000 งวดสุดท้าย 2,400,000
รวม	6,010,000.00	6,000,000.00		งบประมาณคงเหลือ 10,000

หมายเหตุ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.8/ว 1533 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

หนังสือจัดสรรเงิน หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0810.4/ว 2462 ลว. 25 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลศรีแก้ว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2564

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/11568 ลว. 16 ส.ค.64 เลขที่ใบจัดสรร 24743/64

หมวดประเภท	จำนวนเงิน จัดสรร	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีอุดมหมู่ 10 สายแยกทางหลวงชนบท ยส 4011 (กม.ที่ 14+255) บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 คุ้มศรีโนนทอง บ้านศรีอุดมหมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร. ยาว 155 เมตร. ทน 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร	500,000.00	499,000.00		ทจก.จิระประภาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 27/64 ลว. 7 ก.ย.64 (8 ก.ย.-6 ธ.ค.64) (เบิกตัดปีกรณีก่อนนี้ผูกพัน)
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ 4 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 (กม.ที่ 14+205)บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 ถึงคุ้มศรีดอกกรัก บ้านศรีอุดมหมู่ 10 กว้าง 5 เมตร. ยาว 138 เมตร. ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร.	448,000.00	447,500.00		ทจก.ทรัพย์สำรวยโพลีลูต สัญญาจ้างเลขที่ 28/64 ลว. 7 ก.ย.64 (8 ก.ย.-6 ธ.ค.64) (เบิกตัดปีกรณีก่อนนี้ผูกพัน)
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.15-004 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4004(กม.ที่ 19+222) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2- บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2) กว้าง 6 เมตร.ยาว 1,010 เมตร. ทน 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,060 ตรม.พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร.	5,400,000.00	5,390,000.00		ทจก.วัฒนกิจเล็งนกทา(1993) สัญญาเลขที่ 1/65 ลว. 21 ต.ค.64 (22 ต.ค.-20 มี.ค.64) งวดที่ 1 เงิน 2,156,000 งวดสุดท้าย เงิน 3,234,000 (เบิกตัดปีกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)
รวม 3 โครงการ	6,348,000.00	6,336,500.00		งบประมาณคงเหลือ 11,500

เทศบาลตำบลศรีแก้ว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากการใช้เงินกู้

หมวดประเภท	จำนวนเงิน จัดสรร	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยสธ.1-0223 สายบ้านศรีแก้ว-บ้านห้วย กว้าง 6 เมตร. ยาว 1,119 เมตร. หนา 0.15 เมตร. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,714 ตารางเมตร.	5,587,000.00	5,577,000.00	ฎ.394/65 ลว. 17 พ.ค.65 ส่งมอบงาน 27 เม.ย.65 ตรวจรับงาน 3 พ.ค.65	ทจก.วัฒนกิจเล็งนกทา(1993) สัญญาจ้างเลขที่ 3/65 ลว. 29 พ.ย.64 (30 พ.ย.64-28 เม.ย.65) งวดที่ 1 2,230,800 งวดที่ 2 3,346,200 (กันเงินเบิกเหลือมปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม 1 โครงการ	5,587,000.00	5,577,000.00		งบประมาณคงเหลือ 10,000

เทศบาลตำบลศรีแก้ว

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

ที่	แผนงานหรือโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน ตามสัญญา	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.4004 (กม.ที่ 10+379) - ฝายห้วยโพง) กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	107,000.00	107,000.00	ทจก.ทศทติศการโยธา สัญญาจ้างเลขที่ 8/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-5 มี.ค.65) ฎ.290/65 ลว. 3 มี.ค.65 ส่งมอบ 23 ก.พ.65 ตรวจรับ 24 ก.พ.65
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.4044 (กม.ที่ 10+119) - แยกไปหนองกุดเม็ก) กว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	50,000.00	50,000.00	ทจก. 3 อ.วิศวกรรม สัญญาจ้างเลขที่ 7/65 ลว. 24 ธ.ค.64 (25 ธ.ค.64-23 ม.ค.65) ฎ.199/65 ลว. 20 ม.ค.65 ส่งมอบ 12 ม.ค.65 ตรวจรับ 13 ม.ค.65
3	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายบุญหลาย จันทรน้อย-รอยต่อเขตพื้นที่ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ) กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,190 ม. ลูกรังหนา เฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	30,000.00	30,000.00	ทจก.ทศทติศการโยธา สัญญาจ้างเลขที่ 12/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-18 ก.พ.65) ฎ.267/65 ลว. 25 ก.พ.65 ส่งมอบ 18 ก.พ.65 ตรวจรับ 21 ก.พ.65
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนางเตรียม ยอสินธุ์ -ห้วยถ้ำเต่า) กว้าง 4.00- 6.00 ม. ยาว 1,800 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบ	100,000.00	100,000.00	ทจก.นาราคอนกรีต สัญญาจ้างเลขที่ 16/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-5 มี.ค.65) ฎ.269/65 ลว. 25 ก.พ.65 ส่งมอบ 18 ก.พ.65 ตรวจรับ 21 ก.พ.65
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 -รอยต่อเขตพื้นที่บ้านหนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด) กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,200 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	100,000.00	100,000.00	ทจก. 3 อ.วิศวกรรม สัญญาจ้างเลขที่ 6/65 ลว. 24 ธ.ค.64 (25 ธ.ค.64-7 ก.พ.65) ฎ.198/65 ลว. 20 ม.ค.65 ส่งมอบ 12 ม.ค.65 ตรวจรับ 13 ม.ค.65
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 (สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ยส.4011 (กม.ที่14+205) บ.ศรีสว่าง หมู่ที่ 4-คุ่มศรีดอกกรัก บ.ศรีอุดม หมู่ที่ 10) กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,050 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	150,000.00	149,500.00	ทจก.ทศทติศการโยธา สัญญาจ้างเลขที่ 9/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-20 มี.ค.65) ฎ. 307/65 ลว. 18 มี.ค.65 ส่งมอบ 15 มี.ค.65 ตรวจรับ 17 มี.ค.65
			(500)	

7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 (สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ยส.4011 (กม.ที่ 14+255) บ.ศรีสว่างหมู่ที่ 4 -คุ้มศรีโนนทอง บ.ศรีอุดม หมู่ที่ 10) กว้าง 6.00 ม. ยาว 5,265 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	170,000.00	169,500.00	ทจก.ทศศึกษาโยธา สัญญาจ้างเลขที่ 10/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-20 มี.ค.65) ฎ.308/65 ลว.18 มี.ค.65 ส่งมอบ 11 มี.ค.65 ตรวจรับ 15 มี.ค.65
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 (สายทางฐานจุดบั้งไฟ-ตงใหญ่) กว้าง 4.00-6.00 ม. ยาว 4,000 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย .10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	130,000.00	129,500.00	ทจก.นาราคอนกรีต สัญญาจ้างเลขที่ 14/65 ลว. 19 ม.ค.65 ฎ.289/65 ลว. 3 มี.ค.65 ส่งมอบ 23 ก.พ.65 ตรวจรับ 24 ก.พ.65
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 (สายทางแยกศรีสว่าง-โนนประทาย-ที่พักสงฆ์ภูอ่างเมย) กว้าง 4.00 -5.00 ม. ยาว 2,155 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย .10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	150,000.00	149,500.00	ทจก. 3 อ.วิศวกรรม สัญญาจ้างเลขที่ 5/65 ลว.24 ธ.ค.64 (25 ธ.ค.64-22 ก.พ.65) ฎ.196/65 ลว. 20 ม.ค.65 ส่งมอบ 12 ม.ค.65 ตรวจรับ 13 ม.ค.65
10	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 (สายทางจากที่ดินนางอ้อย อยู่สุขสบาย -ที่ดินนายไสว สุขเกษม) กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,930 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	70,000.00	70,000.00	ทจก. 3 อ.วิศวกรรม สัญญาเลขที่ 4/65 ลว.24 ธ.ค.64 (25 ธ.ค.64-23 ม.ค.65) ฎ.197/65 ลว. 20 ม.ค.65 ส่งมอบ 12 ม.ค.65 ตรวจรับ 13 ม.ค.65
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 (สายทางคุ้มคำเปิด-วัดเทพศรีสงคราม) กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	50,000.00	50,000.00	ทจก.ทศศึกษาโยธา สัญญาจ้างเลขที่ 11/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-18 ก.พ.65) ฎ.268/65 ลว. 24 ก.พ.65 ส่งมอบ 18 ก.พ.65 ตรวจรับ 21 ก.พ.65
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 (สายทางคุ้มนาหนองจัน) กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,900 ม. ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	72,000.00	72,000.00	ทจก.นาราคอนกรีต สัญญาจ้างเลขที่ 13/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-18 ก.พ.65) ฎ.270/65 ลว. 25 ก.พ.65 ส่งมอบ 18 ก.พ.65 ตรวจรับ 21 ก.พ.65
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 10 (สายทางคุ้มศรีดอกกรัก-รอยต่อเขตพื้นที่ ต.สัมผ่อ อ.ไทยเจริญ) กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,900 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	120,000.00	119,500.00	ทจก.นาราคอนกรีต สัญญาจ้างเลขที่ 15/65 ลว. 19 ม.ค.65 (20 ม.ค.-5 มี.ค.65) ฎ.302 /65 ลว. 10 มี.ค.65 ส่งมอบ 4 มี.ค.65 ตรวจรับ 8 มี.ค.65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,299,000.00	1,296,500.00	คงเหลือเงิน (2,500)