



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลศรีแก้ว
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัดเทศบาล (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เทศบาลตำบลศรีแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลศรีแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๑	เส้นทางสายจากบ้านนางสาว กุมารสิทธิ์ ถึง รอยต่อตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๔๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			/	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๑	เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท ยส ๔๐๐๔ (กม.ที่๙+๔๕๐) ถึง ฝายน้ำล้นห้วยโง้งบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๘ ตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๐๙,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	/			๔๐๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกใหญ่	เส้นทางสายจากระบบประปาบ้านโคกใหญ่ ถึง สายทางบ้านโคกใหญ่-บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง แห่งละ ๘ ท่อน รวมเป็น ๒๔ ท่อน และลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (๘ ท่อน)	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			/	-	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านศรีสมบูรณ์	เส้นทางสายทางหน้าปั้มน้ำมันศรีสุขเจริญ ถึง หน้าบ้านนายกำจัด พิมพ์ภาค ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความสูง ๐.๕๐ เมตร	๔๘๖,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗			/	-	

๕	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ศรีสว่าง หมู่ที่ ๔	เส้นทางสายทางแยกทางหลวงชนบท ยส ๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๓+๘๓๙) บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนก ทา ถึง บ้านพรสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญจังหวัด ยโสธร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๐๙,๐๐๐	ก.พ.๖๗- มี.ค.๖๗	/			๔๐๘,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สาย ศาลาประชาคม) หมู่ ที่ ๕ บ้านศรีสวัสดิ์	เส้นทางสายทางจากศาลาประชาคม ถึง ประปาหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๙,๓๐๐	เม.ย.๖๗- มิ.ย.๖๗		/		-	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	เส้นทางสายทางจากบ้านนายวิรัตน์ จำปาทาน ถึง บ้านนาย พิทักษ์ อุปชัย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตร	๓๒๓,๗๐๐	พ.ค.๖๗- ก.ค.๖๗		/		-	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบ เหลี่ยมภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ ๖	เส้นทางสายจากบ้านนางสำราญ กุมารสิทธิ์ ถึง บ้านนางเทวี สะอาดเอี่ยม ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความสูง ๐.๕๐ เมตร	๑๒๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗- ก.ค.๖๗		/		-	
๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบ เหลี่ยม ชนิด ข-๓๐ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านศรีแก้ว	สายทางจากแยกบ้านนายจำนอง จันทรน้อย ถึง ที่นายนายหนู ไกร จันทรน้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความสูง ๐.๕๐ เมตร	๔๑๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗- มี.ค.๖๗		/		๔๐๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐	เส้นทางสายเริ่มจากบ้านนายสุทิน สีสวรรค์ ถึง บ้านนางวิรัตน์ กุมารสิทธิ์ บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๑๑,๐๐๐	ก.พ.๖๗- มี.ค.๖๗	/			๔๑๐,๐๐๐	

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (คุ้ม ศรีดอกรัก) บ้านศรี อุดม หมู่ที่ ๑๐	เส้นทางสายคุ้มศรีดอกรัก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา ถึง บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลสัมผ่อ อำเภอไทย เจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตาราง เมตร	๒๐๖,๐๐๐	ก.พ.๖๗- มี.ค.๖๗	/			๒๐๕,๐๐๐	
----	---	--	---------	--------------------	---	--	--	---------	--

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านศรีแก้ว	เส้นทางสายทางจากบ้านนายหนูไกร จันทน์น้อย ถึง ฐานจุดจุด บั้งไฟ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗- ก.ค.๖๗			/	-	
๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์เจริญ	เส้นทางจากบ้านนายสังเวียน บุญทศ ถึง บ้านนายนิคม เวฬุ วนารักษ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร	๔๕๗,๐๐๐	พ.ค.๖๗- ก.ค.๖๗			/	-	
๓	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต (บ้าน นายบัวลา วงศ์เพ็ญ) หมู่ ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร	สายทางจากบ้านนายบัวลา วงศ์เพ็ญ ถึง บ้านนายเปรม แสงศรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๗- ส.ค.๖๗			/	-	
๔	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านศรีชุมพร	เส้นทางสายจากบ้านนางบัวลม สุขเกษม ถึง บ้านนางศรีสุดา ชนะจิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	๑๓๘,๐๐๐	มิ.ย.๖๗- ส.ค.๖๗			/	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซม ศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก	กิจกรรมซ่อมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กภายในตำบล	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗- พ.ค.๖๗		/		๓๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการ ฟื้นฟูและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน	จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	๕๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗			/	-	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗			/	-	

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญคุณลาน	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น (กิจกรรมงานบุญคุณลานร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในตำบลศรีแก้วและตำบลใกล้เคียง)	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	/			๔๘,๖๐๐	
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น (กิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชน)	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	/			๔๙,๙๒๕	

๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยของในชุมชน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมบูรณา การ	ประชุมร่วมของหน่วยงานราชการ จากอำเภอเลิงนกทาและใน พื้นที่ตำบลเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๗	/			๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการดำเนินงานของ ศูนย์ต่อสู้ยาเสพติด ตำบลศรีแก้ว	กิจกรรมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ทต.ศรีแก้ว	ก.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗		/	-	

๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยของในชุมชน

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- สํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข แมว	๗๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗	/			๖๔,๗๕๐	
๒	โครงการพระราชดำริ	จ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับการดำเนินงานแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			/	-	
๓	โครงการดำเนินงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เหมาบริการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๖๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗	/			๑๖๕,๑๕๐	

๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะ	อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ ชนาคาร์ขยะ	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗			/	-	

๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยของในชุมชน

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวัน สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	/			๑๐,๖๕๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗			/	-	
๓	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖		/		๒,๕๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยของในชุมชน

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๑๒ คน	๘,๐๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		/		๗๙๕,๘๐๐	

๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๒๑๘ คน	๒,๑๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		/		๑,๐๔๔,๐๐๐	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๑๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		/		๐	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว และบ้านโคกใหญ่	๒๑๒,๖๖๖	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-		/	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว และบ้านโคกใหญ่	๕๖๔,๔๘๐	ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	/			๔๕๐,๓๗๘	
๓	โครงการจัดงานวันเด็ก	- กิจกรรมการแสดงของเด็ก ของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็ก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	/			๑๙,๙๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียน) สำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียน บ้านศรีสว่าง	๑,๔๘๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	/			๑,๑๐๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น และทุก
ภารกิจ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลสามแยกโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖	/			๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และออกให้บริการจัดเก็บภาษีทุก หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗- ก.ค.๖๗			/	-	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารงานให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๐	ธ.ค.๖๖	/			๐	
๒	โครงการมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารงานเทศบาล ตำบลศรีแก้วด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	มีมาตรการจริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน และมีคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๐	มี.ค.๖๗	/			๐	

